



รายงานผลการดำเนินงาน
ในรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลเมืองนางรอง
อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

สรุปการติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565

เทศบาลเมืองนางรอง (1ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565

ยุทธศาสตร์	โครงการทั้งหมด	จำนวนโครงการ (หน่วย)				งบประมาณ (บาท)	
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย (1 ต.ค.64-31 มี.ค.65)
1. ด้านเมืองน่าอยู่	30	4	-	26	-	15,357,100	28,670
2. ด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	20	2	4	14	-	38,996,200	16,573,795
3. ด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ และศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามของท้องถิ่น	56	30	-	26	-	18,850,462	8,299,636.82
4. ด้านเศรษฐกิจและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	2	-	-	2	-	70,000	-
5. ด้านขีดสมรรถนะองค์กร	2	-	-	2	-	120,000	-
รวม	110	36	4	70	-	58,591,662	24,902,101.82

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่ (ต่อ)

ที่	โครงการ	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินการ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.64-31 มี.ค.65)		ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65	ก.ย.65			
8.	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยจันทิมา	กองช่าง	229,000	-	แผนการดำเนินงาน ปี 65															
					<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ															
					ขั้นตอน / เหตุผล.....ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับงานและจัดทำฎีกาเบิกจ่าย.....															
9.	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยกายสิทธิ์	กองช่าง	624,000	-	แผนการดำเนินงาน ปี 65															
					<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ															
					ขั้นตอน / เหตุผล.....															
10.	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนชลวิถี	กองช่าง	209,000	-	แผนการดำเนินงาน ปี 65															
					<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ															
					ขั้นตอน / เหตุผล.....ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจรับและจัดทำฎีกาเบิกจ่าย.....															
11.	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยสุขวินิจ	กองช่าง	819,000	-	แผนการดำเนินงาน ปี 65															
					<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ															
					ขั้นตอน / เหตุผล.....															
12.	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนดอนรักษา	กองช่าง	2,821,000	-	แผนการดำเนินงาน ปี 65															
					<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ															
					ขั้นตอน / เหตุผล.....															
13.	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยจุฬาสამัคคี	กองช่าง	252,000	-	แผนการดำเนินงาน ปี 65															
					<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ															
					ขั้นตอน / เหตุผล.....															
14.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำด้วยฝารางวีถนนโพธิ์ทอง	กองช่าง	1,003,000	-	แผนการดำเนินงาน ปี 65															
					<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ															
					ขั้นตอน / เหตุผล.....															
15.	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำด้วย ฝารางไอ ซอยศรีเทพ	กองช่าง	291,000	-	แผนการดำเนินงาน ปี 65															
					<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ															
					ขั้นตอน / เหตุผล.....															

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่ (ต่อ)

ที่	โครงการ	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินการ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.64-31 มี.ค.65)		ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ต.ค.65
24.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทพสถิต	กองช่าง	344,000	-	แผนการดำเนินงาน ปี 65											
					<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างเนิการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ	ขั้นตอน / เหตุผล.....										
25.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทียนวรรณ	กองช่าง	153,000	-	แผนการดำเนินงาน ปี 65											
					<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างเนิการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ	ขั้นตอน / เหตุผล.....										
26.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายพิมพ์	กองช่าง	1,369,800	-	แผนการดำเนินงาน ปี 65											
					<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างเนิการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ	ขั้นตอน / เหตุผล.....										
27.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำด้วย ฝาท่อไอ (กลางถนน) ซอยจิตรสวัสดิ์	กองช่าง	355,500	-	แผนการดำเนินงาน ปี 65											
					<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างเนิการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ	ขั้นตอน / เหตุผล.....										
28.	โครงการก่อสร้างกำแพงกั้นน้ำ ถนนพลเวียง	กองช่าง	280,000	-	แผนการดำเนินงาน ปี 65											
					<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างเนิการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ	ขั้นตอน / เหตุผล.....										
29.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	กองสวัสดิการสังคม	30,000	-	แผนการดำเนินงาน ปี 65											
					<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างเนิการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ	ขั้นตอน / เหตุผล.....										
30.	เงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	กองสวัสดิการสังคม	35,000	-	แผนการดำเนินงาน ปี 65											
					<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างเนิการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ	ขั้นตอน / เหตุผล.....										
รวมทั้งสิ้น			15,357,100	28,670												

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา กีฬานันทนาการและศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น (ต่อ)

ที่	โครงการ	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินการ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.64-31 มี.ค.65)		ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65	ก.ย.65			
55.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา นิทรรศการศิลปะ	กองการศึกษา	30,000	30,000	แผนการดำเนินงาน ปี 65															
					<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ															
					ขั้นตอน / เหตุผล.....															
56.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระ การเรียนรู้ศิลปะผู้นำนันทนาการด้าน สุนทรียศาสตร์	กองการศึกษา	30,000	30,000	แผนการดำเนินงาน ปี 65															
					<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ															
					ขั้นตอน / เหตุผล.....															
รวมทั้งสิ้น			18,850,462	8,299,636.82																

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านเศรษฐกิจและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินการ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.64-31 มี.ค.65)		ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65	ก.ย.65			
1.	โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ	กองสาธารณสุขฯ	20,000	-	แผนการดำเนินงาน ปี 65															
					<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ															
					ขั้นตอน / เหตุผล.....															
2.	โครงการลดขยะในครัวเรือน	กองสาธารณสุขฯ	50,000	-	แผนการดำเนินงาน ปี 65															
					<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ															
					ขั้นตอน / เหตุผล.....															
รวมทั้งสิ้น			70,000	-																

e

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านขีดสมรรถนะองค์กร

ที่	โครงการ	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินการ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (1 ต.ค.64-31 มี.ค.65)		ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65	ก.ย.65			
1.	โครงการอบรมสัมมนา ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล	สำนักปลัดเทศบาล	100,000	-	แผนการดำเนินงาน ปี 65															
					<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ															
					ขั้นตอน / เหตุผล.....															
2.	โครงการจัดงานวันเทศบาล	สำนักปลัดเทศบาล	20,000	-	แผนการดำเนินงาน ปี 65															
					<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ															
					ขั้นตอน / เหตุผล.....															
รวมทั้งสิ้น			120,000	-																